

## Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia ( B i OZ )

Zakres robót :

Zakres robót obejmować będzie :

- a) prace instalacyjne przy budowie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- montaż i podłączenie urządzeń gazowych
- montaż zaworów
  - b) wykonanie układów spalinowych oraz wentylacji nawiewnej i wywiewnej
  - c) przedmuchanie instalacji gazowej
  - d) wykonanie instalacji gazowej

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji budowy :

- a) w trakcie prowadzenie prac montażowych należy zwrócić uwagę na zachowanie środków ostrożności przy wykonywaniu prac spawalniczych i montażowych
- b) zachować szczególną ostrożność w miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami energetycznymi i przewodami sieci i instalacjami wod.-kan.

Zabezpieczyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej

Przeprowadzać instruktaże dla pracowników

Przed rozpoczęciem budowy konieczne jest przeprowadzenie instruktażu przez mistrza lub kierownika budowy

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu podczas prac budowlanych

- a) w czasie spawania , lutowania, zgrzewania w pobliżu musi znajdować się sprzęt p.poż.
- b) spawanie lub zgrzewanie może wykonywać pracownik posiadający aktualne uprawnienia do wykonywania tych prac
- c) miejsce prac oznakować tablicami ostrzegawczymi
- d) urządzenia gazowe należy dostosować do spalania **podgrupy gazu GZ – 41,5**

Przy pracach zastosowane zostaną ogólne zasady odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt umożliwiający bezpieczne wykonanie prac oraz środki ochrony osobistej.

Podczas prac budowlanych teren należy ogrodzić i ustawić tablice ostrzegawcze.

**Napełnienie instalacji paliwem gazowym wykonuje wyłącznie dostawca paliwa gazowego.**